

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PONTES EM CONCRETO PRE MOLDADO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DO INTERIOR MUNICIPIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	30	60	90	120	TOTAL
		dias	dias	dias	dias	R\$
1.1	LINHA ARROIO GRANDE	360.171,43	360.171,43	360.171,43	120.057,14	1.200.571,42
1.2	LINHA LAJEADO SECO	231.129,34	231.129,34	231.129,34	77.043,11	770.431,12
1.3	DISTRITO LAJEADO DA GRINGA PONTE 1	294.862,63	294.862,63	294.862,63	98.287,54	982.875,43
1.4	LAJEADO DA GRINGA PONTE 2 - PASSO DOS CABRITOS	398.987,41	398.987,41	398.987,41	132.995,80	1.329.958,03
TOTAL		1.285.150,80	1.285.150,80	1.285.150,80	428.383,60	4.283.836,00
% DO TOTAL		30%	30%	30%	10%	100%

Ibarama, 12 de fevereiro de 2025.

VALMOR NERI MATTANA
PREFEITO MUNICIPAL

ENG CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903