

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE IBARAMA/RS
OBRA: CONTRUÇÃO DE COBERTURA E ALMOXARIFADO
EDNEREÇO: RUA JÚLIO BRIDI, 523 -CENTRO
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA/RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
DISCRIMINAÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
FUNDAÇÕES (COPA E DEPÓSITOS)			R\$ 47.700,59				R\$ 47.700,59
ALVENARIAS E REVESTIMENOS (COPA E DEPÓSITOS)				R\$ 88.034,10			R\$ 88.034,10
PAVIMENTAÇÃO (COPA E DEPÓSITOS)				R\$ 7.293,44	R\$ 14.586,88		R\$ 21.880,32
ESQUADRIAS (COPA E DEPÓSITOS)						R\$ 18.232,92	R\$ 18.232,92
COBERTURA E FORRO (COPA E DEPÓSITOS)				R\$ 3.000,00	R\$ 24.870,15		R\$ 27.870,15
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS (COPA E DEPÓSITOS)				R\$ 775,55	R\$ 775,55	R\$ 775,55	R\$ 2.326,64
PINTURA (COPA E DEPÓSITOS)						R\$ 13.014,32	R\$ 13.014,32
FUNDAÇÕES E ESCAVAÇÕES (ESTRUTURA PRÉ MOLDADA)			R\$ 15.786,23				R\$ 15.786,23
PÓRTICOS PRÉ MOLDADOS (ESTRUTURA PRÉ MOLDADA)	R\$ 481.838,50						R\$ 481.838,50
COBERTURA (PÓRTICO PRÉ MOLDADO)		R\$ 141.153,46					R\$ 141.153,46
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 23.666,59	R\$ 27.666,59
TOTAL	481.838,50	141.153,46	63.486,82	101.103,09	42.232,58	55.689,38	885.503,82
% DO TOTAL	54%	16%	7%	11%	5%	6%	100%

IBARAMA, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

ENG CIVIL LEÔNIDAS LAZZARI JUNIOR
CREA 136903

VALMOR NERI MATTANA
PREFEITO MUNICIPAL